

사업실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2017-03	담당부서 작성자	기획조정실 / 기획예산과 신준호/033-258-9342 knuh2160@daum.net																					
사 업 명	권역별 전문질환센터 설치사업																							
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 : 강원지역의 높은 호흡기질환 사망률과 고령화에 따른 호흡기질환의 급증 등에 대비하기 위해 호흡기전문질환센터를 중심으로 진료, 연구, 교육, 공공의료사업을 수행하기 위함 ○ 추진기간 : 2010.07월 ~ 2017.12월 ○ 총사업비 : 240억 (국비 150억 / 지방비 35억 / 자부담 55억) ○ 주요내용 : 암노인센터 행정시설, 지하주차장 증축, 본관 외래, 수술실 리모델링, 8~9층 병동 증축 ○ 추진경과 - 2011. 12월 : 1단계 행정시설 공사 완료 - 2012. 08월 : 2단계 주차장 공사 완료 - 2015. 02월 : 3단계 외래, 수술실 리모델링 완료 - 2016. 05월 : 본관 8~9층 병동 증축 공사 준공 - 2016. 06월 : 호흡기 병동(82병동) 오픈, 호흡기센터 개소식 개최																							
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자 : 행정5급 마재우 - 최종 결재자 : 병원장 주진형 ○ 사업 관련자<table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>센터장</td><td>김우진</td><td>교수</td><td>‘13.10월~현재</td><td>업무총괄</td></tr><tr><td>담당</td><td>최한솔</td><td>센터직</td><td>‘14.01월~현재</td><td>업무담당</td></tr><tr><td>담당</td><td>신준호</td><td>행정계약직</td><td>‘17.01월~현재</td><td>업무담당</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	센터장	김우진	교수	‘13.10월~현재	업무총괄	담당	최한솔	센터직	‘14.01월~현재	업무담당	담당	신준호	행정계약직	‘17.01월~현재	업무담당
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																				
센터장	김우진	교수	‘13.10월~현재	업무총괄																				
담당	최한솔	센터직	‘14.01월~현재	업무담당																				
담당	신준호	행정계약직	‘17.01월~현재	업무담당																				
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 보건복지부 공공의료과 - 공공의료과장 : 임혜성 - 담당자 : 주무관 김미																							
추진실적	○ 2016년 추진실적 - 시설비 예산 16,500백만원 중 18,280백만원 집행(110.8%, 자부담 추가집행) - 장비비 예산 6,200백만원 중 5,531백만원 집행(89.2%) - 사업운영비 예산 1,300백만 원 중 1,019백만원 집행(78.4%)																							